




ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC



### 9.3 – CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

PREFEITURA DE  
MANACAPURU  
Construindo uma nova história

  
ADRIANO CLEMENTINO F. NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 26378/DIAM  
RN - 0415604599



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEF GILBERTO MESTRINHO COM 03 SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS

LOCAL: COMUNIDADE DO CAMPINAS, RIO MANACAPURU, ZONA RURAL DE MANACAPURU/AM

DATA: 01/02/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIAS						%	VALORES
		30	60	90	120	150	180		R\$
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.648,64	R\$ 22.648,64			R\$ -	R\$ -	9,30%	R\$ 45.297,28
2	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 17.803,20	R\$ -			R\$ -	R\$ -	3,66%	R\$ 17.803,20
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 22.907,21				R\$ -	R\$ -	4,70%	R\$ 22.907,21
4	SUPERESTRUTURA		R\$ 28.131,50			R\$ -	R\$ -	5,78%	R\$ 28.131,50
5	PAREDES		R\$ 95.719,17			R\$ -	R\$ -	19,66%	R\$ 95.719,17
	COBERTURA		R\$ 66.775,93			R\$ -	R\$ -	13,71%	R\$ 66.775,93
7	PISO	R\$ 21.037,05	R\$ -			R\$ -	R\$ -	4,32%	R\$ 21.037,05
8	ESQUADRIA		R\$ 17.202,61			R\$ -	R\$ -	3,53%	R\$ 17.202,61
9	PINTURA		R\$ 22.412,36			R\$ -	R\$ -	4,60%	R\$ 22.412,36
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 21.891,70	R\$ -			R\$ -	R\$ -	4,50%	R\$ 21.891,70
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 14.203,84			R\$ -	R\$ -	2,92%	R\$ 14.203,84
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00			R\$ -	R\$ -	3,29%	R\$ 16.000,00
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA		R\$ 544,61				R\$ -	0,11%	R\$ 544,61
7	BDI 24,87%	R\$ 48.487,36	R\$ 48.487,36					19,92%	R\$ 96.974,71
TOTAL - DIAS ( R\$ )		R\$ 162.775,15	R\$ 324.126,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL ACUMULADO ( R\$ )		R\$ 162.775,15	R\$ 301.477,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 486.901,17
PERCENTUAL (%)		33,43%	66,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

ADRIANO CLEMENTINO F. NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 26378/DIAM  
RN - 0415654599