



# Cronograma físico-financeiro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU – PMM**  
**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos –SEMOSP**  
Endereço: Boulevard Pedro Rates de Oliveira nº 443 - Centro – CEP 69.400-282  
EMAIL: semosprpu@hotmail.com  
CNPJ: 04.274.064/0001-31





<b>Obra:</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>	<b>Encargos Sociais</b>
CONSTRUÇÃO DA EMEF LILI VASCONCELOS 10 SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NA VILA DO JACARÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC.	SINAPI - 04/2023 - Amazonas	26,72% Construção e reforma de edifícios.	Desonerado: Horista: 83,73% Mensalista: 46,63%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 170.697,90	16,65% 28.421,20	16,67% 28.455,34	16,67% 28.455,34	16,67% 28.455,34	16,67% 28.455,34	16,67% 28.455,34
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 173.127,03	70,00% 121.188,92					30,00% 51.938,11
3	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 7.169,35	100,00% 7.169,35					
4	FUNDAÇÕES	100,00% 197.719,43	80,00% 158.175,54	20,00% 39.543,89				
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 545.325,91		80,00% 436.260,73	20,00% 109.065,18			
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO E BANCADAS	100,00% 236.374,62			20,00% 47.274,92	70,00% 165.462,23	10,00% 23.637,46	
7	ESQUADRIAS	100,00% 147.614,13					80,00% 118.091,30	20,00% 29.522,83
	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 412.497,09			70,00% 288.747,96	15,00% 61.874,56	15,00% 61.874,56	
9	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 205.349,06				80,00% 164.279,25	20,00% 41.069,81	
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 323.116,64				40,00% 129.246,66	60,00% 193.869,98	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 165.805,87				15,00% 24.870,88	55,00% 91.193,23	30,00% 49.741,76
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 21.333,92				35,00% 7.466,87	35,00% 7.466,87	30,00% 6.400,18
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 66.806,21				35,00% 23.382,17	35,00% 23.382,17	30,00% 20.041,86
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 209.645,28				35,00% 73.375,85	35,00% 73.375,85	30,00% 62.893,58
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 18.263,68						100,00% 18.263,68
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 6.448,97						100,00% 6.448,97
17	PAISAGISMO	100,00% 6.535,09						100,00% 6.535,09
18	ACESSIBILIDADE	100,00% 1.520,40						100,00% 1.520,40
19	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 67.755,33						100,00% 67.755,33
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 205.263,86						100,00% 205.263,86
Porcentagem			9,87%	15,8%	14,84%	21,26%	20,76%	17,47%
Custo			314.955,02	504.259,95	473.543,41	678.413,82	662.416,59	557.528,35
Porcentagem Acumulada			9,87%	25,67%	40,51%	61,77%	82,53%	100,0%
Custo Acumulado			314.955,01	819.214,96	1.292.758,37	1.971.172,19	2.633.588,78	3.191.117,13

Raimundo Renato de O. Torres  
Eng.º Civil

CREM-AM 0420028471

