




Cronograma físico-financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU – PMM
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP
Endereço: Boulevard Pedro Rates de Oliveira nº 443 - Centro – CEP 69.400-282
EMAIL: semospmpu@hotmail.com
CNPJ: 04.274.064/0001-31





Obra		Bancos	B.D.I.					Encargos Sociais	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS COBERTAS SOBRE PILOTIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC.		SINAPI - 12/2023 - Amazonas	26,72% Construção e reforma de edifícios.					Desonerado: Horista: 84,20% Mensalista: 46,86%	
Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA SOBRE PILOTIS	100,00% 6.465.375,03	20,89% 1.350.418,84	20,38% 1.317.692,50	13,37% 864.355,32	15,80% 1.021.299,19	12,44% 804.484,49	13,12% 848.576,68	4,00% 258.548,01
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 211.295,44	14,28% 30.172,99	14,28% 30.172,99	14,28% 30.172,99	14,28% 30.172,99	14,28% 30.172,99	14,30% 30.215,25	14,30% 30.215,25
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 10.291,68	100,00% 10.291,68						
1.3	TRABALHO EM TERRA	100,00% 42.760,86	100,00% 42.760,86						
1.4	INFRAESTRUTURA	100,00% 1.810.276,16	70,00% 1.267.193,31	30,00% 543.082,85					
1.5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 1.861.091,66		40,00% 744.436,66	40,00% 744.436,66	20,00% 372.218,33			
1.6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 44.199,99			40,00% 17.680,00	40,00% 17.680,00	20,00% 8.840,00		
1.7	ARQUIBANCADA	100,00% 119.063,80				10,00% 11.906,38	40,00% 47.625,52	30,00% 35.719,14	20,00% 23.812,76
1.8	RAMPA	100,00% 72.693,72				10,00% 7.269,37	40,00% 29.077,49	30,00% 21.808,12	20,00% 14.538,74
1.9	ESQUADRIAS	100,00% 122.492,99				10,00% 12.249,30	40,00% 48.997,20	40,00% 48.997,20	10,00% 12.249,30
1.10	COBERTURA	100,00% 805.706,85				30,00% 241.712,06	30,00% 241.712,06	30,00% 241.712,06	10,00% 80.570,69
1.11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 30.007,61				20,00% 6.001,52	30,00% 9.002,28	30,00% 9.002,28	20,00% 6.001,52
1.12	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 554.466,17				40,00% 221.786,47	30,00% 166.339,85	30,00% 166.339,85	
1.13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 329.736,89				25,00% 82.434,22	25,00% 82.434,22	25,00% 82.434,22	25,00% 82.434,22
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 89.342,76			20,00% 17.868,55	20,00% 17.868,55	20,00% 17.868,55	40,00% 35.737,10	
1.15	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 108.394,24			50,00% 54.197,12			50,00% 54.197,12	
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 244.828,68					50,00% 122.414,34	50,00% 122.414,34	
1.17	LIMPEZA	100,00% 8.725,53							100,00% 8.725,53
Porcentagem			20,89%	20,38%	13,37%	15,8%	12,44%	13,12%	4,0%
Custo			1.350.418,84	1.317.692,50	864.355,32	1.021.299,19	804.484,49	848.576,68	258.548,01
Porcentagem Acumulado			20,89%	41,27%	54,64%	70,43%	82,88%	96,0%	100,0%
Custo Acumulado			1.350.418,84	2.668.111,34	3.532.466,66	4.553.765,84	5.358.250,34	6.206.827,01	6.465.375,03

Paulo Onety de Souza Filho
 Paulo Onety de Souza Filho
 Sec. Mun. de Obras e Serv. Públicos
 Engenheiro Civil
 CREA 9775-03/AM

